23/2020/50/a

| Mesto Prešov | **DODATOK č. 1**<br>**k Zmluve o dielo č. 202000739** | Strana 1/2 |
|---|---|---|

202001060

uzavretej podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov

## Čl. I
## Zmluvné strany

1.

| | |
|---|---|
| **Objednávateľ:** | Mesto Prešov, Hlavná 73, 080 01 Prešov<br>v zastúpení : Ing. Andrea Turčanová – primátorka mesta |
| IČO: | 00327646 |
| DIČ: | 2021225679 |
| Bankové spojenie: | UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. |
| IBAN: | SK05 1111 0000 0066 1991 1008 |
| BIC: | UNCRSKBX |

(ďalej len „Objednávateľ" v príslušnom gramatickom tvare)

2.

| | |
|---|---|
| **Zhotoviteľ:** | Technické služby mesta Prešov a. s., |
| Zapísaný: | v OR Okresného súdu Prešov, odd. Sa, Vložka číslo 252/P |
| Sídlo: | Bajkalská 33, 080 01 Prešov |
| Zastúpený: | predseda predstavenstva: Ing. Milan Toth<br>podpredseda predstavenstva: RNDr. Zuzana Bednárová, PhD. |
| IČO: | 0031718914 |
| DIČ: | 2020520656 |
| Bankové spojenie: | UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., pobočka zahraničnej banky |
| IBAN: | SK86 1111 0000 0010 8982 8000 |

(ďalej len „Zhotovitel" v príslušnom gramatickom tvare )

(a spolu „Objednávateľ" a „Zhotovitel" ďalej v zmluve ako „zmluvné strany" v príslušnom gramatickom tvare)

uzatvárajú na základe vzájomnej dohody tento Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č. 202000739 k ***„Úprave terénu s výsevom trávneho osiva na pozemku po mimoriadnej udalosti na ulici Mukačevskej (ďalej len „zmluva")."***

## Článok II.
## Predmet dodatku

Zmluvné strany sa na *základe nevyhnutnej potreby prerušenia prác zhotoviteľom, z objektívnych dôvodov – vyvolaných opravou chodníkov, parkovísk a miestnych komunikácii na Mukačevskej ulici v dôsledku mimoriadnej udalosti tretím subjektom, ktorý zasiahol už do upravených plôch, znemožnil dokončenia ďalších činností a s prihliadnutím na nepriaznivé poveternostné podmienky, dlhodobé dažde a prichádzajúce zimné obdobie po vzájomných*

*rokovaniach* dohodli, že uzatvárajú tento Dodatok č. 1 (ďalej len „dodatok") k zmluve, ktorým sa zmluva mení nasledovne:

1. V Článku IV. ods. 1 prvá veta znie: „Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť a dokončiť dielo v plnom rozsahu **do 31.05.2021.**

## Článok III.
## Spoločné a záverečné ustanovenia

1. Tento dodatok nadobúda platnosť dňom podpísania obidvoma zmluvnými stranami a účinnosť deň nasledujúci po dni jeho zverejnenia na webovom sídle objednávateľa v zmysle zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

2. Zmluvné strany potvrdzujú, že tento dodatok uzatvorili na základe svojej slobodnej vôle, vážne a že tento dodatok nebol uzatvorený pod nátlakom alebo za nápadne nevýhodných podmienok, obsah záväzkov podľa tohto dodatku je dostatočne určitý. Strany spoločne vyhlasujú, že si tento dodatok pozorne prečítali a že jeho obsahu porozumeli, na znak čoho tento dodatok vlastnoručne podpísali. Strany zároveň potvrdzujú, že sú právne spôsobilé a oprávnené tento dodatok uzavrieť.

3. Tento dodatok sa vyhotovuje v štyroch rovnopisoch v slovenskom jazyku, dva rovnopisy obdrží objednávateľ a dva obdrží zhotoviteľ.

V Prešove dňa: 28. DEC. 2020

**objednávateľ**
Mesto Prešov
Ing. Andrea Turčanová
primátorka mesta

V Prešove dňa: 21-12-2020

**zhotoviteľ**
Technické služby mesta Prešov, a.s.
Ing. Milan Toth

RNDr. Zuzana Bednárová, PhD.